


목록

FC-150A 자동대변기 세척밸브 출하검사성적서 170213 (1).....	1
FC-150E 자동대변기 세척밸브 출하검사성적서 170110.....	2

TSJAVA		출하 검사 성적서				작성	승인
(주)티에스자바							
제 품 명	자동 대변기 세척밸브	종 류	건전지식	제 품 번	FC-150A		
검 사 자	최철호	검사일자	2017.2.13	로트크기	500	EA	
no	검사항목	품질기준		검사결과			판정
				n1	n2	n3	
1	겉모양	외형상 흠,변형,색상등 결함이 없을것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
2	작동시험	감지거리는 정면에서 600mm이내 사이에서 물체를 감지하고 적색 LED램프가 점등, 솔밸브가 동작 하여야 한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
3	조립형합	조립부분에 심한GAP(0.2mm이하)이 없어야하며,또한 심한흔들림이 없고, 조립부분에 조임상태가 이상이 없고 누수가 없을것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
4	누수시험	공기압력 0.6 Mpa 에서 1분간 이상이 없을것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
5	지수시간	시험장치에 제품을 부착하고 0.75Mpa의 수압을 가압하여 1분간 지속한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
6	내압성능	시험장치에 제품을 부착하고 1.75Mpa의 수압을 1분간 직속적으로 가압한다. 시험했을때 내압부의변형, 파손,누수 및 그 밖의 이상이 없어야 한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
7	토수 유량	수압 0.1 Mpa ~ 0.4Mpa 평균 값	소변용 : 3±1 L	3.8 L	3.9 L	3.6 L	■ 적 합 □ 부적합
			대변용 : 5±1 L	5.7 L	5.8 L	5.7 L	
8	표시사항	Label, 제품 및 포장 표시사항 결점이 없어야 한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
9	포 장	부품 누락이 없고 포장 상태 양호할 것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
비고	* 성적서 발급 : 티에스자바 자체 성능검사 성적서				검사 결과	■ 합 격 □ 불합격	

TSJAVA		출하 검사 성적서				작성	승인
							
(주)티에스자바							
제 품 명	자동 대변기 세척밸브	종 류	전기식	제 품 번	FC-150E		
검 사 자	최철호	검사일자	2017.1.10	로트크기	160	EA	
no	검사항목	품질기준		검사결과			판정
				n1	n2	n3	
1	겉모양	외형상 흠,변형,색상등 결함이 없을것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
2	작동시험	감지거리는 정면에서 600mm이내 사이에서 물체를 감지하고 적색 LED램프가 점등, 솔밸브가 동작 하여야 한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
3	조립형합	조립부분에 심한GAP(0.2mm이하)이 없어야하며,또한 심한흔들림이 없고, 조립부분에 조임상태가 이상이 없고 누수가 없을것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
4	누수시험	공기압력 0.6 Mpa 에서 1분간 이상이 없을것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
5	지수시간	시험장치에 제품을 부착하고 0.75Mpa의 수압을 가압하여 1분간 지속한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
6	내압성능	시험장치에 제품을 부착하고 1.75Mpa의 수압을 1분간 직속적으로 가압한다. 시험했을때 내압부의변형, 파손,누수 및 그 밖의 이상이 없어야 한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
7	토수 유량	수압 0.1 Mpa ~ 0.4Mpa 평균 값	소변용 : 3±1 L	3.9 L	3.9 L	3.8 L	■ 적 합 □ 부적합
			대변용 : 5±1 L	5.8 L	5.8 L	5.8 L	
8	표시사항	Label, 제품 및 포장 표시사항 결점이 없어야 한다.		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
9	포 장	부품 누락이 없고 포장 상태 양호할 것		■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합	■ 적 합 □ 부적합
비고	* 성적서 발급 : 티에스자바 자체 성능검사 성적서				검사 결과	■ 합 격 □ 불합격	